

Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича

МАЪЛУМОТ

Данғара тумани

01.01.2023 й

Т/р	Кўрсаткич номи	Сумма
		(минг сўм)
1	Йил бошига қолдиқ	52,379.3
2	Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ўтказилган маблағлар*	15,887,512.0
3	Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар**	14,729,400.0
3.1.	Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар	9,323,365.6
3.2.	Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар	4,855,982.9
3.3.	Иқтисод қилинган маблағлар	550,051.6
4	Фуқаролар ташаббуси жамғармасидаги қолдиқ маблағлар	1,760,542.9

Данғара тумани молия бўлими мудири:



K. Latipov

К. Латипов

Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича МАЪЛУМОТ

Данғара тумани

01.01.2023 й

минг.сўм

Т/р	Бажарилган тадбирлар номи	Молиялаштририлган таклифлар сони	кўрсаткичлар		
			ўлчов бирлиги	миқдори	сарфланган маблағлар
1	Худудий ички йўллар	10	умумий узунлиги	21600	4,704,680
2	Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жиҳозлаш	2	сони	2	1,028,078
3	Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш	0	сони	0	0
4	Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш	1	сони	1	380,000
5	Бошқа ижтимоий соҳа муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш	1	сони	1	311,297
6	Ичимлик суви ва оқава таъминотини яхшилаш	1	умумий узунлиги	5000	526,183
7	Электр тизими таъминотини яхшилаш	4	умумий узунлиги	9400	1,292,975
8	Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш	1	тадбирлар сони	1	299,000
9	Бошқа тадбирлар	1	сони	1	781,152
жами		21	X	X	9,323,366

Данғара тумани молия бўлими мудирини:



K. Latipov

К. Латипов

Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантирилиши юзасидан

МАЪЛУМОТ

Дангара тумани

01.01.2023 й

МИНГ.СЎМ

Т/р	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантириш манбалари	Фуқаролар ташаббуси жамғармасига йўналтирилиши лозим бўлган маблағлар				Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ҳақиқатда ўтказилган маблағлар	Фарқи	Изоҳ
		1-чорақ	2-чорақ	3-чорақ	4-чорақ			
1	Туман (шаҳар) бюджетининг тасдиқланган умумий харажатларининг 5 фонд қисми миқдоридан ажратиладиган маблағлар	4,192,556.0	4,192,556.0			8,385,112.0	0.0	
2	Туман (шаҳар) бюджетининг қўшимча манбаларининг 30 фонди миқдоридан ажратиладиган маблағлар	2,203,000.0	78,000.0	291,000.0	4,930,400.0	7,502,400.0	0.0	
2.1.	эркин қолдиқ маблағлари	305,000.0				305,000.0	0.0	
2.2.	даромадларнинг ҳисобот чорақлари якунлари бўйича аниқланадиган прогностдан ошириб бажарилган қисми		78,000.0	291,000.0	457,000.0	826,000.0	0.0	
2.3.	Шу жумладан					0.0	0.0	
	давлат даромадига ўтказилган мол-мулкни реализация қилишдан тушган тушумлар							
2.4.	электрон савдо майдончасида ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни сотишдан тушган маблағлар					0.0	0.0	
2.5.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-197 қарорига асосан Республика бюджетдан ажратилган маблағлар	1,898,000.0				1,898,000.0	0.0	
2.6.	Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-409 қарорига асосан Республика бюджетдан ажратилган маблағлар				4,473,400.0	4,473,400.0	0.0	
3	Жами ажратиладиган маблағлар	6,395,556.0	4,270,556.0	291,000.0	4,930,400.0	15,887,512.0	0.0	



Дангара тумани молия бўлими мудири

К. Латипов

Фуқаролар ташаббуси жамғармасидан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (голиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар юзасидан МАЪЛУМОТ

Дағара тумани

01.01.2023 й
минг.сўм

Т/р	Тадбирнинг хос рақами (ID)	Жами тўланган овозлар сон	шўдан			Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси)	Тадбирнинг учун очилган ҳисобварақ	Тадбирнинг фуқаро томонидан қирғилган дастлабчи қиймати	Тадбирни амалга ошириш қиймати*	Ажратилган маблағлар	Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар	Иқтисод қилиниб, жамғармага қайтарилган маблағ	Қолдиқ маблағлар
			онлайн овозлар	офлайн овозлар	SMS орқали								
1	1500400050	6,473	97	0	6,376	Қишлоқ-қўрғонча м.ф.й. кўчалари электр сымларини ёриқ кабелга айлантириш ва ТП ўрнатиш	401722860302367065200110003	230,000	580,000	578,995	1,005	-	
2	1500400017	5,959	1,013	0	4,946	ЯШИК МФЙ ДОСТОН КУЧАСИ ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ АСФАЛТЛАШ	401722860302367065200110004	650,000	600,000	583,995	16,005	-	
3	1500400042	5,121	119	0	5,002	Яшик мфй Бирдамлик кўчаси ички йулларни асфалтлаш	401722860302367065200110005	645,000	600,000	581,995	18,005	-	
4	1500400203	4,076	7	0	4,069	Яшик МФЙ Нурафшон қишлоғига 1 та ТП 86 та сым ёғоч ва 4.3 км электр тармоғи тортиш	401722860302367065200110006	300,000	408,000	400,980	7,020	-	
5	1500400201	3,825	13	0	3,812	18-мактаб биносини жорий таъмирлаш	401722860302367092100075007	450,000	450,000	450,000	-	-	
6	1500400209	3,736	11	0	3,725	собиқ Абдусамед ҚВПни №6110 Президент қарори бўйича қайта тиклаш ва жорий таъмирлаш	401722860302367072130054001	380,000	380,000	380,000	-	-	
7	1500400169	3,463	23	0	3,440	Увайсий МФЙ да жойлашган Дағара туман марказий истироҳат боғини жорий таъмирлаш	401722860302367065200110007	300,000	300,000	299,000	1,000	-	
8	1500400162	3,128	4	0	3,124	Мангит МФЙ Мангит қишлоғининг асосий кириш йулيني асфалтлаштириш	401722860302367065200110008	1,000,000	800,000	796,000	4,000	-	
9	1500400053	2,959	4	0	2,955	Navbahor mfy Xilol va Pgor ko'chalarini 1600 metr qismini shag'allab asfalt qilish	401722860302367065200110009	700,000	640,000	619,983	20,017	-	
10	1500400005	2,863	404	0	2,459	Галаба МФЙ Кириқлар қишлоғи Хикмат кўчасидagi яроқсиз холадаги ТПни урнига янги ТП ўрнатиш	401722860302367065200110010	175,000	111,000	110,000	1,000	-	
11	1500400126	2,637	12	0	2,625	Кора қурпа МФЙ Қашқарлик кўчасига 500 йул қисмини асфалт қилиш	401722860302367065200110011	200,000	200,000	187,995	12,005	-	
12	1500400103	2,289	7	0	2,282	Chodaklik MFY Chodaklik ko'chasini 1.5 km masofada Kanalziatsiya tarmog'iga ulash va 2 km eski suv quvurlarini yangisiga almashitirish Tabassum ko'chasiga 1.5 km suv tarmog'ini tortish.	401722860302367065200110012	1,000,000	560,000	526,183	7,061	26,756	
13	1500400032	2,273	15	0	2,258	Капсарой МФЙ Хислат ва Бодомзор кўчаларига 250 ҚВТ-лик 2 та янги трансформатор ўрнатиш	401722860302367065200110013	160,000	205,000	203,000	2,000	-	

Т/р	Табдирнинг хос рақами (ID)	Жами тўлашган овозлар сон	Шўтдан			Табдирнинг кўскача мазмуни (соҳаси)	Табдирни молиялаштириш учун ошилган ҳисобоварак учун ошилган ҳисобоварак	Табдирнинг фуқаро томонидан қирғилган дастлабки киймати	Табдирнинг Таъбирини амалга ошириш киймати*	Ажратилган маблағлар	Баждарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар	Иқтисод қилиниб, жағғармага қайтарилган маблағ	Қолдиқ маблағлар
			онлайн овозлар	офлайн овозлар	SMS орақли								
14	1500400057	2,050	35	0	2,015	G'alaba MFY Musabek qishlog'i va Tang'ova MFY Tang'ova qishlog'idan o'tuvchi Na'mun so'vga puxodalar o'tishi uchun ko'priк o'rnatish	401722860302367065200110014	822,000	822,000	781,152	40,848	-	
15	1500600038	49,314	0	0	49,314	Садам МФЙ эски шилдир киллоғи Нурафшон кўчаси 3000 метр киемини асфалтлаштириш	401722860302367045204118001	1,200,000	1,200,000	188,524	35,033	976,443	
16	1500600022	47,892	0	0	47,892	Сой шилдир МФЙ Сой шилдир киллоғи Истиклол кўчаси кириш киемидан 600 метр. Қўшчинор кўчаси кириш киемидан 800 метр. Узбекистон кўчаси кириш киемидан 600 метр ва Дуғлик кўчаси кириш киемидан 1000 метр жами 3000 метр киемини асфалтлаштириш	401722860302367045204118002	1,200,000	1,200,000	1,085,021	58,308	56,671	
17	1500600048	14,826	0	0	14,826	Тулабой МФЙ Тингчиқ кўчаси 2000 м, Зарбдор кўчаси 500 м, Сой буйи кўчаси 250 м, Дуғлик кўчаига 250 м асфалтлаштириш	401722860302367045204118003	1,200,000	1,200,000	183,827	66,349	949,824	
18	1500600001	13,413	0	0	13,413	Mang'it MFY Bo'ishamol va Gavhar ko'chasining ichki yo'llarini 3000 metr asfaltahtirish kerak chunki shu yo'ngit yog'sa yurishda qiyinchiliklar tug'diradi maktabga o'quvchilar borib kelgani qiyaladi.	401722860302367045204118004	1,200,000	1,200,000	187,345	53,037	959,619	
19	1500600017	9,951	0	0	9,951	Данғара тумани Спорт мактаби уйингоҳини жорий таъмирлаш	401722860302367083610135001	1,077,750	1,077,750	311,297	65,315	701,137	
20	1500600031	2,990	0	0	2,990	26-мактаб биноси эшик ва ром киеми,пол киемини ва иссиқлик тизимини таъмирлаш	401722860302367092100075010	1,195,650	1,195,650	578,078	73,694	543,877	
21	1500600015	2,541	0	0	2,541	Қора қурпа МФЙ "Пахтакор" кўчаси 500 метр "Янги кўча"ни 1100 метр ва "Қашқарлик" кўчаларини 900 метр (Туталланмаган 900м) йул киемини асфалтлаш	401722860302367045204118005	1,000,000	1,000,000	289,995	68,350	641,655	
Жами:							15,085,400	14,729,400	14,729,400	9,323,366	550,052	4,855,983	

Данғара тумани молия бўлими мудири:

К. Латипов



(Handwritten signature)